

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

I.- RECEPCIÓN:		TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL	<input type="checkbox"/>
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+025, DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN					
LOCALIDAD:	TLALPUJAHUA DE RAYÓN			NO. DE CONTRATO:	MTLM/CP/AD/REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA-2024/022
FONDO:	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA		MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:	ANTONIO MONROY POSADAS				
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA, MICHOACAN				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIO MONROY GALINDO				
SUSTENTANTE:					

EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024, SE REUNIERON EN EL SITIO DONDE SE UBICA LA OBRA: "PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+025, DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN" EL C. JORGE MEDINA MONTOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, C. ERNESTO HERNÁNDEZ JUÁREZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS, C. RODRIGO REYES PICAZO, POR PARTE DE LA EMPRESA, CP. JUAN PABLO COLÍN OCAÑA, CONTRALOR MUNICIPAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 113 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y ARTICULO 14 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO POR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+025, DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN" REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS RECUPERADOS 2023

II.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

SE INICIA CON UN TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, SE REALIZA UN ESCARIFICADO PARA CONFORMACIÓN DE TERRACERÍA EXISTENTE DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, COMPENSANDO CON MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO PROCESO, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE BASE CON MATERIAL PÉTRICO DE 1½" A FINOS LA CUAL SERÁ A BASE DE TEZONTLE EN UN 70 % MÁS ARENA LIMOSA (TEPETATE) EN UN 30 % COMPACTÁNDOLA AL 98 % DE ACUERDO A LA NORMATIVA, SE REALIZA EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON AVIÓN, RAYADO CON PEINE Y/O ÁNGULO, CON JUNTAS A CADA 3.00 M TRANSVERSALMENTE. SE CONTINUA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

III.- INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN

NO. DE ACTA	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACIÓN PARTICIPA.
02 ORDINARIA	24/01/2024	\$72,500.00		\$72,500.00		

METAS PROGRAMADAS		METAS REALES		AMPLIACIÓN DE METAS	
CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
100.00	M2	100.00	M2		
INVERSIÓN AUTORIZADA: \$72,500.00		INVERSIÓN EJERCIDA: \$72,500.00			
AHORRO O EXCEDENTE:					

	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
PROGRAMADA:	8 de abril de 2024	30 de mayo de 2024
REAL:	8 de abril de 2024	30 de mayo de 2024

1.- MONTO DEL CONTRATO CON I. V. A. :

\$72,500.00

2.- IMPORTE DEL ANTICIPO CON I. V. A. :

SE RENUNCIO AL ANTICIPO

3.- NO. DE FIANZAS (ANTICIPO):

SE RENUNCIO AL ANTICIPO

4.- NO. DE FIANZAS (CUMPLIMIENTO):

LINEA DE VALIDACIÓN 0927 B475 91 CHUBB AFIANZADORA

5.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

LINEA DE VALIDACIÓN 0927 B484 05 CHUBB AFIANZADORA

IV.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN NO.	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IMPORTE ACUMULADO	AMORTIZACIÓN	RETENCIONES	IMPORTE POR AMORTIZAR	AVANCE FÍSICO %	POR COBRAR / EJECUTAR
1	08/04/2024 AL 30/05/2024	\$ 72,427.50	\$ 72,500.00	\$ -	\$ 72.50	\$ -	100%	\$ -

IV.- TÉRMINOS EN LOS QUE SE LLEVA A CABO:

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SE HACE CONSTAR QUE LO INDICADO EN LA CLÁUSULA DECIMA CUERAT DEL CONTRATO NO. MTLM/OP/AD/REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA-2024/022, EL CONTRATISTA, PRESENTA LA FIANZA PARA GARANTIZAR LA REPARACION DE DEFECTOS Y VICIOS QUE SE PRESENTARAN POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO.

EL AYUNTAMIENTO DECLARA QUE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE, ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y QUE LA COMUNIDAD SE COMPROMETE A CONSERVARLA Y BRINDARLE EL MANTENIMIENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.


ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

"PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE" DOMICILIO CONOCIDO DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+025, DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN



ENTREGAN:

"POR EL CONTRATISTA"



ANTONIO MONROY POSADAS
CONTRATISTA DE LA OBRA

RECIBEN

"POR EL H.
AYUNTAMIENTO"



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. JORGE MEDINA MONTOYA



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. ERNESTO HERNÁNDEZ JUÁREZ

"TESTIGO"



CONTRALOR MUNICIPAL
C. JUAN PABLO COLÍN OCAÑA
RESIDENTE DE OBRA
C. RODRIGO REYES PICAZO